

质量/安全活动记录

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-05

活动时间	2017 年 03 月 14 日
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底人）	严卫忠
<p>田工：</p> <ol style="list-style-type: none">1、新增 6、新增 7 处于钻孔阶段，新增 6 地锚桩钻孔即将完成，新增 7 因东坡图纸还未出图，暂不能施工；2、新增 8 进行地锚桩浇筑作业，现场施工人员 20 人，管理人员 4 人，施工队伍有现场技术人员在场监督，对监理人员发现问题，管理人员积极改正，态度较好，配合监理人员工作； <p>金工：</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场辉渠 18、辉渠 H33、柘山 11、石埠子 1 地锚桩浇筑，对现场不合格地方用喷漆做标识，要求管理人员整改后复验。2、柘山 11 对不合格区域进行整改中，包括剩余山头地锚桩钻孔作业。 <p>王工：</p> <ol style="list-style-type: none">1、柘山 11 现场地锚桩钻孔、浇筑、整改人员 50 人左右；2、辉渠 18、辉渠 H33、柘山 11、石埠子 1 地锚桩浇筑，要求现场管理人员加强监督质量，拉线保证地锚桩偏差在允许范围内，水平尺保证垂直度，抹面要均匀、美观。 <p>张工：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日升压站爆破，上午填装炸药，下午 14:30 爆破；2、施工现场有爆破技术员对现场施工人员技术交底，对施工过程质量把控；3、监理人员建议配备口哨，现场并未配备；4、监理人员建议爆破后半小时进入爆破区，现场提前进入爆破区，现场未发生安全事故。	

项目负责人：

- 1、现场安全问题严格要求，未佩戴安全防护用品，禁止进入施工区域、禁止在施工区域抽流动烟，监理人员在现场要做好表率作用；
- 2、针对现场质量问题监理人员配备喷漆，对不合格问题做好标识，方便后续复检；
- 3、监理人员每天对施工区域施工人员、管理人员，应作好记录；
- 4、地锚桩浇筑时，混凝土有随车单，拍照留存。

参加人（签字）

张总、张宏 王同福 金杰 田明军。
张启生

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

2017.03.14