

## 质量/安全活动记录

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目 编号：AQ-GF-ZH-06

活动时间	2017 年 04 月 08 日
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底人）	严卫忠

金杰：

- 1、电控楼条基支模完成 50%，综合楼独立柱钢筋绑扎完成 40%，水泵房图纸没出暂未施工，SVG 基础开挖完成 100%；
- 2、施工一队现场人员 16 人，钻孔机 8 台，发电机 1 台，运输车一辆，振捣棒 2 个，现场地锚桩浇筑质量基本符合要求；
- 3、施工 2 队现场施工人员 18 人，发电机 1 台，运输车一辆，振捣棒 1 个，现场地锚桩浇筑质量部分不合格，已要求施工队伍进行整改，整改完成再次报验；
- 4、官庄 1、石埠子 2 地锚桩浇筑，石埠子 5、辉渠 17、石埠子 26 地锚桩浇筑完成，石埠子 2 有追踪支架进行试装作业。

王洪伟：

- 1、柘山 18 施工人员 30 人，2 台发电机，3 辆运输车，2 个振捣棒，现场地锚桩质量在控制内，每日施工 60-80 组左右；
- 2、平单轴暂未施工。

张启生：

- 1、辉渠 2 施工区域土质存在问题，需总包方反馈设计院重新出图；
- 2、辉渠 6、辉渠 33 地锚桩质量存在垂直度、抹面问题，已要求施工单位进行整改作业；
- 3、柘山 10 针对地锚桩孔洞变形，浮土掉落，要求施工单位整改完成报审通过进行浇筑；
- 4、辉渠 1 还有部分新增桩基未钻孔，其余已浇筑完成。

王国富：

- 1、石埠子 17 地锚桩浇筑验收完成符合要求；
- 2、柘山 11 地锚桩浇筑存在质量问题，要求整改，整改完成报验。

项目负责人：

- 1、针对河南开祥施工单位施工质量问题，做暂时停工处理；
- 2、施工区域碎石、土层较厚的跟总包方联系，反馈设计院出图；
- 3、跟踪支架预埋件，外漏部分必须是镀锌产品；
- 4、地锚桩孔洞变形、浮土掉落必须清理过后浇筑；
- 5、要求整改的复检合格后才可以进入下道工序；
- 6、监理人员现场发现问题，及时解决。

参加人（签字）

魏启生 王海伟 刘同福  
张大宝 邓洪金杰 2017.5.10

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。