

质量/安全活动记录

工程名称：安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-07

活动时间	2017 年 04 月 14 日
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底人）	严卫忠
<p>金杰：</p> <ol style="list-style-type: none">1、配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成，支模完成，综合楼砌基础砖完成 20%，事故油池图纸未出，暂未施工，SVG 砌基础砖完成；2、辉渠 45 今日地锚桩浇筑完成，现场施工人员 34 人，管理人员 2 人，发电机 2 台，运输车 1 辆，振捣棒 2 个；3、施工 2 队现场施工人员 14 人植筋作业，石埠子 2 平单轴试装和地锚桩浇筑 24 人，地锚桩钻孔作业 10 人。 <p>王洪伟：</p> <ol style="list-style-type: none">1、石埠子 17、石埠子 18 地锚桩拉拔试验；2、石埠子 1 施工人员 36 人，发电机 2 台，运输车 2 辆，振捣棒 2 个；3、柘山 18 平单轴基础浇筑施工，现场严格把控质量。 <p>张启生：</p> <ol style="list-style-type: none">1、辉渠 H33 地锚桩验收，抽检发现 13 组不符合质量要求，已要求整改；2、辉渠 14、辉渠 19 地锚桩拉拔试验作业；3、辉渠 10 地锚桩孔洞验收时部分桩位偏差大，不予以通过，要求整改完成，再次报验。 <p>王国富：</p> <ol style="list-style-type: none">1、柘山 16 现场施工质量不符合设计要求，要求施工队限期完成整改报验；2、新增 6、新增 7、新增 8 地锚桩验收，现场质量问题大，整改后再报验；3、柘山 11 施工人员 9 人，对新增加桩基钻孔作业。	

项目负责人:

- 1、现场验收按比例 10%进行验收, 不合格的整改完成再次报验;
- 2、现场加强监督, 发现安全、质量问题及时处理;
- 3、地锚桩拉拔试验记录好试验数据;
- 4、单平轴基础浇筑对质量问题, 材料检测严格把控;
- 5、镀锌预埋件需经过现场监理人员验收。

参加人 (签字)	张忠 王同富 王洪伟 张启生 张宝、金杰
----------	-------------------------

注: 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

2017/04/14