

第四周质量例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-004

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年4月18日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	对工程质量进行的讨论		
会议内容:	<ol style="list-style-type: none">1. 箱变浇筑前要向监理进行报验,检查合格后再开始灌注;2. 综合楼回填土时大石块要清理出去,要分层进行夯实;3. 配电楼屋面钢筋、满堂架要进行报验,经检查合格后在进行浇筑;4. 场区道路要进行平整,并按设计要求进行修缮;5. 材料进场要堆放整齐,做好保管工作;6. 光伏场区组件支架基础要做好自检,对不合格的孔修整后再灌注;		
主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月19日