

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 华容县北景港镇上横洲 20MW、和平 20MW 农光互补光伏发电项目

编号: 20170810

活动时间	2017.08.10
活动地点	升压站
主持(交底)人	李维军
内容: 监理在现场巡视后,发现升压站的施工中存在以下问题: 1.主控室、二次设备室的地面所铺设不是防静电地砖;配电室未铺设防静电地砖,均不符合设计要求; 2.接地变基础不符合设计图纸,且无电缆穿管; 3.配电室事故照明箱检修箱开关元器件未装完,进出导线不符合规范,开关之间的连接导线规格 2.5mm^2 过小,且箱体厚度不足 1mm。 4.空调控制开关额定电流 63A 远远超过空调的最大额定电流,空调不到 5kW; 5.配电楼、检测楼内线路安装应为暗敷,而非明敷; 6.变压器的鹅卵石不符合要求,且未见沉降观测点; 7.配电楼缺少爬梯,楼面的涂漆未按照图纸施工; 8.经现场确认,高压柜未配置联锁。高压柜配置联锁,要求高压柜手车拉出后,高压柜静触头挡板不可上下移动;手车进入,高压柜静触头挡板自动打开,且这机械联锁还可以挂机械锁。此项功能不可取消; 9.财务室未安装防盗窗; 10.室外根据华网设计图纸《T0103 围墙及大门》,升压站内地面设计标高 28.45m,在地面之上设置有 400mm 高砖墙,围栏安装在砖墙之上。经现场确认,已施工围栏未设置底部砖墙。此砖墙防止小动物进入高压区,不可取消。	
参加人(签字)	李维军、谢作明、王孝金、王明 江卫军 罗尔龙

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建