

安全台帐

工程名称：金湖振合 1.168MW 优化改造项目

编号：ZHDZH-001

日期	内容提要	备注
2017、3、1~6	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、安全防护监理巡查	安全正常
2017、3、7~12	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、模板工程监理巡查、安全防护监理巡查	安全正常
2017、3、13~18	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、安全防护监理巡查	安全正常
2017、3、19~24	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、安全防护监理巡查	安全正常
2017、3、25~31	施工用电监理、巡查落地式外脚手架监理巡查、安全防护监理巡查	安全正常

说明：1、本表作为现场监理部开展安全监理工作登记表。

2、安全监理重要工作内容有：上级有关部门检查及检查情况；安全隐患整改落实情况；安全事故情况；工地例会上强调的重要安全注意事项；对涉及安全施工方案的申报和审查情况；监理巡视巡查过程中口头或书面（监理工程师安全类整改通知单）纠正和制止违章、违规施工作业情况、现场存在的安全隐患。

3、安全监理重要工作内容应及时填写到本表中，每月记录一次。

记录人：王立新

总监或总监代表：梅波

2017年3月31日

常州正衡电力工程监理有限公司



附表 1

施工用电监理巡查记录

编号: 01-1

工程名称		金湖振合 1.168MW 优化改造项目		安全检查部位	用电器件	
总包单位名称		上海上电电力工程有限公司	总包项目经理	戚明勇	现场负责人	
序号	检查项目	检查内容		检查情况		处理意见
1	外电防护	不小于安全距离, 否则应有经审批的防护方案, 并防护严密。		正常		
2	接地接零保护系统	工作接地与重复接地符合要求; 采用 TN-S 系统; 专用保护零线设置符合要求, 并与工作零线无混接现象, 重复接电阻值 $\leq 10 \Omega$, 防雷接地电阻值 $\leq 30 \Omega$ 。		正常		
3	配电箱 开关箱	“符合三级配电二级保护”; 开关箱有漏电保护, 参数匹配; 配电箱内有隔离开关, 做到一机一闸、一漏、一箱; 配电箱内多路配电及引下线有标记; 配电箱应配门、锁及防雨措施, 并有安全警示标志。		正常		
5	配电线路	电线无老化、破皮; 过道有保护; 电杆、横担符合要求; 电线(缆)架、埋设符合要求; 应使用五蕊线电缆。		正常		
6	电器装置	闸具、熔断器参数应与设备匹配。				
7	用电档案	有专项用电施工方案; 有接地阻值遥测装置记录; 有电工巡视维修记录; 档案完整、内容齐全、有专人管理。				
总监理工程师: 梅波 监理巡查人员: 王亚新 2017年3月31日 常州正衡电力工程监理有限公司						



附表 2

安全防护监理巡查记录

编号: 01-2

工程名称		金湖振合 1.168MW 优化改造项目		安全检查部位	
总包单位名称		上海上电电力工程有限公司	总包项目经理	戚明勇	现场负责人
序号	检查项目	检查内容		检查情况	处理意见
1	安全帽	进入工地的所有人员均应佩戴符合标准的安全帽。		正常	
2	安全带	独立进行高空作业的人员都应正确系好安全带。		正常	
3	安全网	凡方案要求设置安全网的部位,全部封严,并绑扎牢靠,安全网质量应符合要求并经安监部门备案。		正常	
6	通道口的防护	应设置防护棚。		正常	
7	阳台、楼板、屋面等临边防护	每处临边均应有防护措施。			
8	操作平台	操作平台的搭设应符合方案要求;操作平台应稳固;脚手板应满铺。临边应设置 1.2m 高防护栏杆和踢脚板。			
总监理工程师: 梅波 监理巡查人员: 王亚新 2017年3月31日 常州正衡电力工程监理有限公司					

