


### 质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程      编号： 002

活动时间	2017.04.06 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
<p>内容：</p> <p style="margin-left: 20px;">升压站王立波：</p> <p>(1) 主控楼电缆沟浇筑完成</p> <p>(2) 事故油池底板浇筑完成</p> <p>(3) 运维楼脚手架拆除完成</p> <p>(4) SVG 区开挖、垫层浇筑完成</p> <p>(5) 220 框架基础开挖、垫层浇筑完成</p> <p>(6) 施工人员 38 人，铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台</p> <p style="margin-left: 20px;">220kV 送出线路曾志新：</p> <p>(1) G23 基础开挖垫层浇筑完成。</p> <p>(2) G12、G20 共 2 基混凝土浇筑完成。</p> <p>(3) 施工人员 18 人，挖掘机一台</p> <p style="margin-left: 20px;">35kV 汇集线路王朝焱：</p> <p>(1) 因村民阻工没有进度</p> <p style="margin-left: 20px;">项目负责人：</p> <p>(1) 加强隐蔽部位的质量管控</p> <p>(2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场</p> <p>(3) 着重检查事故油池的安全施工；成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工</p> <p>(4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患</p>	
参加人（签字）	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>王立波</p> <p>王朝焱</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>曾志新</p> </div> </div>

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。