


质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号： 005

活动时间	2017.04.27 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容： 升压站王锐： （1）运维楼墙体砌筑基本完成 （2）站区北侧护坡砌筑完成 50% （3）进站道路垫层浇筑施工人员 25 人，铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台 220kV 送出线路曾志新： （1）G9、G17 基础完成浇筑 （2）G6、G7、G7+1、G8，基坑开挖 （3）G1 设备、接地引下线到场 （4）施工人员 18 人，挖掘机一台 35kV 汇集线路王朝焱： （1）F3 开挖 （2）基坑开挖爆破手续办理中 （1）施工人员 5 人，挖掘机一台 项目负责人： （1）加强隐蔽部位的质量管控 （2）把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场 （3）着重检查事故油池的安全施工；成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工 （4）加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人（签字）	 王朝焱 曾志新 王锐 曾志新

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。