

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程

编号: 007

活动时间	2017.05.11 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站王朝焯: (1) 主变防火墙框架、SVG 去主变油池、220kV GIS 基础、主变预装箱基础、接地变及消弧线圈基础浇筑完成 (2) 主控楼墙体砌筑完成、顶板粉刷 (3) 主变油池未完成因防火墙脚手架未能拆除, 影响主变油池的垫层及池壁, 故主变油池未完成 (4) GIS 区电缆沟已经施工。。为了赶工期, 另对站区南侧围墙基础进行砌筑, 圈梁绑扎钢筋支模施工 (5) 施工人员 65 人, 挖机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台、搅拌机一台、车辆五辆 220kV 送出线路曾志新: (1) G1 桩基钻孔 (2) G5、G4+1 开挖、清坑 (3) G2、G5、G7 绑筋支模 (4) G6、G7、G7+1 基础浇筑 (5) 施工人员 18 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路王朝焯: (1) B4、E5、C6、C7、E6、E7、F4、F6 基坑开挖 (2) B3、B4、E5、E6、C5、C6 线修路 (3) A1、A2、A3、B2、C1 基础爆破 (4) F2、F3、E6 绑筋支模 (5) F2 基础浇筑 (6) 因“一带一路”会议, 第二批炸药领不出, 16 号才能领 (7) 施工人员 10 人, 挖掘机三台 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 着重检查事故油池的安全施工; 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人(签字)	曾志新 王朝焯 王朝焯 宋丰祥

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。