

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 017

活动时间	2017.07.20 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、站区设备消缺; 2、运维楼照明、暖通穿线; 3、主控楼照明、暖通穿线; 4、运维楼屋面防水施工; 5、展示区北侧边沟、护坡开挖; 6、站区东侧围墙基础施工; 7、运维楼地砖、踢脚线、给排水管缺陷盘点; 8、构架基础灌浆; 9、运维楼、主控楼的门催货; 10、SVG 设备到货、安装完成 90%; 11、主变设备到货完成就位工作; 12、主变附件、散热器到货安装完成 90%; 13、GIS 设备到货、安装完成 90%; 14、二次设备部分到场; 15、二次设备跟催。 220kV 送出线路曾志新: 1、G8、G12 铁塔组立; 2、G2、G4+1、G5、G19、G23 组片; 3、G4+1、G5 接地施工。 35kV 汇集线路庄玉玺: 1、A1、C4、F9 开挖; 2、C2、C3、C5、C6、C3、F5、F6、F8、F9 基坑清坑; 3、C1、E4 打孔; 4、C8、C3、E3 爆破; 5、C6、F5、F6、C2 绑筋支模; 6、E2、C6、F5、F6 基础浇制; 7、F1、F4、F2、A2、B3 基础回填; 8、C10、C11 修路; 9、A2、E7、B2、C7、F1、F2 接地; 10、F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货。 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	

参加人（签字）	符延立 庄玉玺 曹志新 李小明
----------------	---

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。