

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 020

活动时间	2017.08.10 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连

内容:

 升压站李小忘:

- 1、站区广场砖铺设完成;
- 2、供水罐基础;
- 3、泵坑施工;
- 4、展示区部分截水沟砌筑基本完成;
- 5、北侧围墙基础施工基本完成;
- 6、东侧围墙砌筑完成; 北侧围墙砌筑部分;
- 7、围墙压顶施工及两楼钢爬梯安装;
- 8、土建工程消缺;
- 9、围栏安装基本完成。
- 10、站用变、SVG 基础瓷砖粘贴完成;
- 11、两楼台阶、坡道砌筑;
- 12、GPS、气象监测设备底座浇筑;
- 13、两楼外墙瓷砖清洗;
- 14、升压站系统调试 100% (待对端电气工作完成后开展整体调试)。
- 15、升压站电气工程资料报审 (与施工进度同步)。
- 16、电气尾工消缺。

 220kV 送出线路曾志新:

- 1、土地丈量;
- 2、接地网埋设;
- 3、G9-G11 跨越架搭设。

 35kV 汇集线路庄玉玺:

- 1、土地丈量;
- 2、C1 掏挖完成;
- 3、D7 基础绑筋支模浇筑;
- 4、F7 绑筋支模;
- 5、D9、D10、F7 开挖;
- 6、基础回填;
- 7、AB 下塔电缆高压试验、连接;
- 8、资料报审。

 项目负责人:

- (1) 加强隐蔽部位的质量管控
- (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场

- (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工
 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患

参加人（签字）	牛晓 庄玉玺 夏志新 李...明
---------	--------------------------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。