

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-04

活动时间	2017.05.10
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 监理单位： 1、现场接地沟已经开挖，图纸设计要求为 1.4m，现场实际开挖深度为 800-1100mm，要求严格按照图纸施工。 2、接地沟存在未经报验，私自回填现象。 3、现场部分接地未做防腐处理。 4、组件安装属高空作业，人员在安装过程当中必须系安全带。 5、消防水池开挖较深，需做护坡。 业主单位： 1、场区箱变基础施工处于停滞状态，要求施工单位立即安排施工，箱变到场必须满足吊装条件。 2、场区施工人员较少，要求施工单位加入。	
参加人（签字）	周洲 王俊 赵毅 丁立 王必来 周攀

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。