

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-05

活动时间	2017.05.26
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容：	监理单位： 1、北区接地沟附近材料散落在土堆旁，部分被泥土掩埋，为避免材料丢失，要求施工单位尽快清理并妥善保管。 2、同排组件安装，第一块组件与最后一块组件至横梁距离相差 10-15cm，要求尽快整改。 3、升压站女儿墙已开始施工，要求施工单位必须拉安全网进行防护。 4、天气炎热，施工人员进行桩头焊接时容易产生火花，下方为耕地，为避免发生火灾，现场必须配备灭火器。 业主单位： 1、为防止人员中暑，施工单位需提前配备解暑药物。 2、二期管桩要求施工单位尽快落实，不要影响进度。
参加人（签字）	周洲 王俊 赵毅 丁立 黄彬 周宇

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。