

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目 编号：CZZH-08

活动时间	2019.06.20
活动地点	项目现场
主持（交底）人	赵伟 赵毅
内容： 监理单位： 1、现场检查发现，你方在过门梁施工时不符合规范要求，布筋已经变形，要求你方全部进行整改。 2、生活区内墙体必须全部封闭到梁顶。 3、应业主要求，现场所有施工工序必须与过程资料要同步进行报审。各项隐蔽工程施工必须报监理验收合格后方可进入下道工序施工，对拒不报验施工工序，监理拒绝验收及签字确认，对施工进度款拒绝结量。 4、升压站场区所有接地均为 60*6 镀锌扁钢，监理发现你方在升压站外围接地施工过程中存在 40*4 接地扁钢，现要求你方立即进行整改 业主单位： 1、根据你方外线施工合同条款当中第四项当中的 4.3 条款，你方必须在 6 月 15 日之前达到并网条件，但截止本月 6 月 17 日你方仍未完成合同条款内容，升压站内光纤仍未进行熔接，现要求你司必须在本日完成 35KV 站内光纤熔接施工，若本日内仍未完成，影响我方并网，我方将依据合同条款 7.4.2 内容，造成工期延误，将进行每天 10 万元的考核处理，望知悉。	
参加人（签字）	赵伟 赵毅 王五来 丁立 王俊 周梦

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。