

质量/安全活动记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：005

活动时间	2017 年 4 月 24 日 08 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	李金梁
内容： 由于施工单位目前出现严重的质量问题，我方监理要加大巡查力度，督促施工单位整改，光伏的支架基础浇筑时，要查看钢筋，模板是否符合图纸要求，对与不合格的基础不予浇筑，浇筑时必须用震动棒，避免出现蜂窝麻面等现象，造成质量隐患。支架安装时要统一调标高才允许安装，并且斜撑斜梁安装时穿第二个孔。组件安装后必须顺直，出现错台错缝严重的返工处理。	
参加人（签字）	 李金梁 贺迎高 魏红春

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。