

质量/安全活动记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：011

活动时间	2017 年 6 月 11 日 9 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	李金梁
内容： 由于项目力争 630 并网发电，所以本月为重点月，施工人员往往赶进度忽视工程质量、安全、资料等，我方监理要加大巡查力度，发现问题及时上报并告知业主知道详情，根据以往工作经验可以提出宝贵建议，以往工程盲目的赶工期，严重忽视安全措施，造成出现安全事故，故每周要和业主、施工进行大安全大检查，如果业主忙碌没有时间，我方监理也要和施工方的经理、安全员共同巡视现场，安全第一。	
参加人（签字）	 李金梁 隋迎高 魏红春

本表适用监理人员内部分工交底、培训记录使用，监理项目部自存。