

质量/安全活动记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：017

活动时间	2017 年 8 月 30 日 09 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	李金梁
内容： 业主定的日期要求光伏区全部达到并网条件，但施工单位迟迟没有完成，主要原因业主未拨款，施工单位工作中带情绪，督促的时候不要发生争吵，下发监理联系单、通知单即可。后续工作压力不小，精品区的大棚没有完成、道路未完成、二次浇灌未进行，需要三方坐下共同商议后续工作，监理合同也快如期完成，在合同到期之前给业主留下满意的答卷。	
参加人（签字）  李金梁 高迎	

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。