

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 022

活动时间	2017.08.25 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、防盗窗安装; 2、展示区广场铺设 3、展示区路面浇筑; 4、围墙砌筑完成; 5、北侧围墙外硬化完成 80%; 6、两楼坡道、台阶施工; 7、监控、红外感应安装; 8、围墙真石漆喷涂; 9、站区大门安装; 10、LOGO 墙制作安装完成; 11、运维楼达到移交条件; 12、隔离围栏基础浇筑; 13、土建消缺; 14、电气消缺; 15、防火泥封堵。 220kV 送出线路曾志新: 1、高速跨越手续办理; 2、停电手续办理。 35kV 汇集线路庄玉玺: 1、通道协调, 裴庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村, 土地丈量; 2、D9 开挖完成; 3、D8 绑筋支模; 4、D10 基础绑筋支模浇筑; 5、C1、D3、D5、D4、F7、F8、F9、E5 铁塔组立; 6、F7、F8、F9 基础回填 7、F5、F6 接地焊接; 8、剩余塔材到场; 9、D1、D2 塔材运输。	
参加人(签字)	王 磊 庄玉玺 李丹枫 曾志新 方... 以

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。