


质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 003

活动时间	2017.04.13 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站王锐: (1) 主控楼主体浇筑完成 (2) 运维楼回填夯实 (3) SVG 区设备基础钢筋绑扎完成 (4) 220kV 框架基础钢筋绑扎完成 (5) 避雷器基础钢筋绑扎完成 (6) 施工人员 38 人, 铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台 220kV 送出线路曾志新: (1) G18、G21、G22 基础浇筑完成。G23 没有完成浇筑因村民阻工 (2) G5-G8 改线方案以出, 设计变更还没有出 (3) 施工人员 18 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路王朝焱: (1) A2、B2、C2 基础开挖、打孔 (2) 施工人员 5 人, 挖掘机一台, 风炮钻孔机一台 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 着重检查事故油池的安全施工; 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人(签字)	 王锐 王朝焱 曾志新

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。