

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 006

活动时间	2017.05.04 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连

内容:

升压站徐国辉:

- (1) 运维楼砌筑基本完成
- (2) 站区北侧护坡(西侧到主控楼)完成
- (3) 主变基础、主变框架浇筑
- (4) SVG 区主变油池基础垫层浇筑
- (5) GIS 设备区基础开挖
- (6) 主控楼回填, 墙体砌筑
- (7) 施工人员 55 人, 铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台

220kV 送出线路曾志新:

- (1) G8 基础完成浇筑,G7+1 应天气原因 4 月 6 号浇筑
- (2) G2、G7, 基坑开挖
- (3) G8、G9、G12 回填
- (4) 施工人员 18 人, 挖掘机一台

35kV 汇集线路王朝煊:

- (1) C7、E7、F1、F2、F4、F5 开挖
- (2) B3、B4、C7、E7、F 线修路
- (1) 施工人员 10 人, 挖掘机三台

项目负责人:

- (1) 加强隐蔽部位的质量管控
- (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场
- (3) 着重检查事故油池的安全施工; 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工
- (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患

参加人(签字)

徐国辉
王朝煊
曾志新

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。