

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程

编号： 008

活动时间	2017.05.18 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容： 升压站王朝煊： (1) 运维楼、主控楼内外墙抹灰及外墙保温基本完成。 (2) 室外电缆沟完成 50%。 (3) GIS 基础完成。 (4) 运维楼、主控楼水电走线基本完成。 (5) 站区东南侧围墙砌筑完成 50%。 (6) 主变预装箱基础、接地变及消弧线圈基础完成。 (7) 站区接地施工。 (8) 华为通讯设备已到货。 (9) 施工人员 65 人，挖机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台、搅拌机一台、车辆五辆 220kV 送出线路曾志新： (1) G4+1、G5 基础底板浇筑 (2) G6、G7 基础回填 (3) G2、G4、G4+1、G5 绑筋支模 (4) 施工人员 18 人，挖掘机一台 35kV 汇集线路宋丰祥： (1) C7、E5、E7 基础浇筑 (2) A3、F4、F1 开挖 A1、A2、A3、B2、C1 基础爆破 (3) 施工人员 10 人，挖掘机三台 项目负责人： (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养：临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人（签字）	王朝煊 曾志新 宋丰祥 芮金连

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。