


质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 009

活动时间	2017.05.25 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站王朝煊: 1、运维楼、主控楼粉刷完成、水电预埋安装完成。 2、室外电缆沟浇筑完成。 3、主变油坑浇筑完成。 4、运维楼、主控楼地坪完成, 主控楼地砖铺设完成 50%。 5、展示区南围墙砌筑完成 6、站区内转运材料、清理杂物、开始回填 7、展示区内土石方过筛, 石方清运, 土方转运站内回填 8、防火墙砌筑完成 50% 9、施工人员 28 人, 挖掘机二台 220kV 送出线路曾志新: (1) G1、G2、G4+1、G5 浇筑; G4 基础大板部分浇筑 (2) G2 基础回填 (3) G17、G18、G20、G22 正在组塔。 (4) 施工人员 48 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路宋丰祥: (1) A3、F4、F1 基础浇筑 (2) 施工人员 10 人, 挖掘机三台 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人(签字)	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。