

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 011

活动时间	2017.06.08 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、设备区域回填整平基本完成; 2、展示区降方完成 95%; 3、站区污水管道开挖、管道敷设、污水井砌筑完成 45%; 4、运维楼、主控楼与道路间场地平整完成 50%; 5、室内外电缆沟抹灰完成 90%; 6、35kV 开关柜修改完成 80%; 7、两楼窗户安装完成 80%; 8、两楼外墙砖完成 99%; 9、运维楼内砖粘贴完成 80%; 10、SVG 设备到货、安装完成 40% 11、森源盘柜到货、安装完成 100%、盘柜设备间距测量厂家加工制作 12、主变设备到货、开展就位工作 13、主变附件设备、散热器设备到货、气体到货、主变预装式开关柜到场、构架及电缆支架到场开展施工 14、GIS 设备到货、安装完成 30% 15、对侧间隔改造进场施工 16、二次设备跟催 17、施工人员 28 人, 挖掘机二台 220kV 送出线路曾志新: 1、G16 基坑开挖; 2、G23 绑筋支模; 3、G12 铁塔运输; 4、G7、G7+1、G12 铁塔组片; 5、G20、G18 螺栓紧固; 6、G13、G8、G6 铁塔组立; 7、G7、G18、G22-G20 接地开挖; 8、G7、G22-G21 接地网焊接; 9、施工人员 48 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路王朝煊: 1、C9 修路; 2、C2、E2、C5、C6 爆破; 3、C9 基坑开挖; A1、C1 打孔; 4、C9、B4、E2 清坑; 5、A2、B2、B4 绑筋支模; 6、A2 基础浇制; 7、B2 基础回填;	

8、施工人员 10 人，挖掘机三台

项目负责人：

- (1) 加强隐蔽部位的质量管控
- (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工
- (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患

参加人（签字）

李... 庄玉奎

董志新

李... 王

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。