

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 015

活动时间	2017.07.06 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、站区设备基础消缺; 2、运维楼屋面找平层施工; 3、运维楼屋面保温层施工; 4、主控楼屋面珍珠岩施工; 5、主控楼屋面找平层施工; 6、展示区北侧边沟、护坡施工; 7、站区东侧围墙基础施工; 8、设备硬化区域找坡; 9、构架保护帽施工; 10、运维楼、主控楼防火门、钢木门安装; 11、主变下预装式开关柜基础北侧电缆沟返工; 12、两楼女儿墙压顶施工; 13、避雷针组合; 10、SVG 设备已到货部分安装完成, 附件跟催; 11、主变用油送检、滤油; 12、主变附件、散热器到货安装完成 100%; 13、GIS 设备安装完成 100%; 14、四方第三批设备到场, 四方盘柜安装; 15、接地变就位; 16、四方设备跟催; 17、工程资料报审。 18、施工人员 28 人, 挖掘机二台 220kV 送出线路曾志新: 1、G2、G4+1、G5、G1 组立; 2、G4+1、G5、G6、G7+1 接地回填; 3、G16 清坑, 垫层浇筑; 4、G4 绑筋支模浇筑混凝土。 5、施工人员 48 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路庄玉玺: 1、A1、C1 掏挖; 2、C10、D4 分坑、开挖; C11 开挖; 3、A1、E3、E4、C2、C3、F9 基础浇制; 4、A3、C2、E2、F5、C7 基础回填; 5、C10、C11 修路; 6、E2、C2、B3、A2、B2、B4、E5、F4 接地; 7、F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货;	

8、资料报审。 9、施工人员 10 人，挖掘机三台 项目负责人： (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人（签字）	何玉 庄玉玺 姜志新 李小明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。