



监理安全质量交底记录

项目名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：002

工程名称	马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	承包单位	大元建业集团股份有限公司
时 间	2017 年 5 月 1 日	地 点	会议室
交底主题	砌筑施工		
交底人	严松贤	被交底人	程立
交底内容： 一、一般规定 1、砼砌块运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过 2.0m。 2、砼砌块砌筑时，墙底部应砌筑砼砖，其高底不宜小于 200mm。 4、根据砌块砌体标高要求立好皮数杆，皮数杆立在砌体的转角处，纵向长底一般不应大于 12m 立一根。 二、砌筑 1、砌块就位砌筑应先远后近，先下后上，先外后内，应从转角处或定位砌块处开始，吊砌一皮校正一皮。 2、砌筑时，临时间断处应砌成阶梯形斜槎，不允许留直槎。 3、当框架填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔 15d 以后，用现浇砼塞紧。 4、洞口宽度大于 2m 时，两边应设置构造柱。 5、宽度大于 300mm 的预留洞口应设钢筋砼过梁，并且伸入每边墙体的长底应不小于 250mm。预留的门窗洞口应采取钢筋砼框加强。 6、施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时，应将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆。 三、安全注意事项			



- 1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
- 2、不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
- 3、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在
一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象。
- 4、砍砖时应面向内操作，注意碎砖跳出伤人。
- 5、卸下和堆放砌块的地方应平整、无杂物、无块状物体。在楼面卸下、堆放砌块时，应
尽量避免冲击，严禁倾斜及撞击楼板。砌块的堆放应尽量靠近楼板的端部。楼面上砌块的备
量，应考虑楼面的承载能力和变形情况，楼面荷载不准超过楼板的允许承载能力。

备注：

本表一式份，由项目监理机构填写，建设管理单位存份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。