



节前质量排查会议签到表

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

各与会单位：

现将节前质量排查会议纪要印发给你们，请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： 

总监理工程师/总监理工程师代表：严松贤

2017年5月29日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月29日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	节前质量排查		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	[Handwritten signatures]	
		[Handwritten signature]	
	常州正衡电力工程监理有限公司	[Handwritten signature]	
		[Handwritten signature]	
	大元建业集团股份有限公司	[Handwritten signature]	
		[Handwritten signature]	
	安徽创明电力安装有限公司	[Handwritten signature]	
		[Handwritten signature]	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目节前质量监理例会

会议主题：节前工地质量检查事宜

会议时间：2017 年 5 月 29 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 29 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了质量专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、电缆沟支架施工中；
- 2、综合区一次装修施工中；
- 3、8#~9#方阵光伏支架安装施工中；
- 4、1#-5#方阵和 11#方阵桩基施工中；
- 5、35KV 线路架线施工中。

二、现场检查存在质量问题：

- 1、综合楼局部阴阳角不顺直；
- 2、局部室内粉刷不平整；
- 3、窗台粉刷的排水坡度较小；
- 4、部分设备基础砼一次成型外观较差；
- 5、部分设备预埋件偏位，不水平；
- 6、支架安装的方向，角度，位置不符合设计要求，存在偏差；
- 7、部分支架螺栓垫片、弹簧垫片未安装；
- 8、局部河塘底面标高偏高，不符合设计要求。

三、项目监理机构要求：

- 1、项目部必立即组织施工人员进行质量交底，并落实到位；



- 2、组织施工人员进行熟悉图纸，把控施工质量；
- 3、加强施工规范的学习，根据规范要求进行质量检查；
- 4、根据施工组织设计组建质量管理小组；
- 5、项目部必须动态管理，定期和不定期现场巡视，发现质量问题立即整改；
- 6、建立和健全施工质量管理体系，并让制度落实到位，确保落地式管理；
- 7、现场存在问题必须组织施工班组进行整改到位，同时杜绝类似质量问题再次出现；
- 8、根据建设单位质量管理要求和质量施工要求进行施工；
- 9、统筹安排好施工进度，确保 630 施工节点。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：叶重庆

会签栏：



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 29 日

主题词：施工质量

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 29 日印发

共印 4 份