

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 齐河乐叶光伏能源有限分布式公司运泰机械 2MW 光伏发电项目

编号: LYYT-ZHAQ-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 活动时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 05 月 27 日                              | 17:00 |
| 活动地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 现场会议                                          |       |
| 主持（交底）人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 梅波                                            |       |
| 内容：<br>（1） 基础开挖<br>本工程基础必须置于持力层涂，地基承载力特征值 fak 不小于设计值。<br>1) 箱变一体式基础及接地沟、电缆沟等工程基础开挖，采用机械开挖时应预留 300mm 人工清理，并按 1：0.75 的系数进行放坡。<br>2) 基坑开挖施工过程中须加强对开挖深度控制，严格按设计施工图及施工验收规范的要求对基坑尺寸进行检验，严禁超挖。若发生超挖现象应采用换填同标号的垫层混凝土找平，不允许用回填土找平。<br>（2） 验槽<br>1) 基坑开挖完后应及时进行基槽验收，轴线、基坑尺寸、基底标高应符合设计要求。<br>2) 基槽施工前对基底作隐蔽工程验收，施工、设计、建设、监理等单位需进行现场检查会签。<br>3) 基础在验槽合格后应督促施工单位及时进行垫层施工，以保护持力层不暴晒、不淋雨、不扰动，在浇筑混凝土基础过程中不能停滞，不能预留施工缝必须一次性浇筑。<br>（3） 土方回填<br>1) 箱逆变箱基础的土方回填等，原则上利用原基础挖出的土进行回填，不得使用含有树根及其它不适宜的填料。<br>2) 回填土应分层压实，分层厚度不大于 300mm，人工、小型机具夯实，夯间距重叠不小于 1/3 夯底宽度，以保证回填的密实度。 |                                               |       |
| 参加人（签字）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>曹振祥 罗志军 郭雨振</div> <div>王会会 赵瑞金 姚金峰</div> |       |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。