

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-QC01

活动时间	2018 年 06 月 01 日
活动地点	施工现场
主持(交底)人	王强
交底内容: 1、汇流箱安装前, 首先熟悉施工图, 明确汇流箱的排布及固定位置。 2、汇流箱拆箱时, 检查汇流箱是否完好, 钥匙、保险丝、合格证、说明书是否齐全, 并将保险丝拆下来, 将合格证、说明书等资料一起收集起来, 统一交给项目部资料员。 3、确定固定汇流箱的夹具数量及导轨长度和数量, 并按照图纸要求安装到位, 然后将汇流箱固定在导轨上。螺栓紧固到位, 汇流箱固定牢固。 4、按图纸要求将各组串连接到汇流箱, 制作单边插接件, 按照要求压好线头, 插接件一端连接到组串, 线头一端接至汇流箱。接至汇流箱前, 先穿好保护软管及号码管。 5、汇流电缆穿过汇流箱的防水端子处, 要紧好防水端子, 并里外打玻璃胶, 防止雨季漏水。 6、注意事项: 汇流箱安装与组件电池板横平竖直, 否则影响整体美观度; 电缆端头连接固定要牢固, 不得出现松动现象; 插接件连接到位, 固定牢固, 确保电路畅通; 一个组串内的正负极对应连接安装, 不得接错; 汇流电缆全部连接完毕后, 用万用表检查各组串是否畅通, 并记录电压, 检查问题。	
参加人(签字)	王强 姜永军 姜永军 姜永军