

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-011

活动时间	2017.12.26
活动地点	项目部办公室
主持（交底）人	孙富斌
内容： 1、目前项目已全部并网，马上要进入初步验收阶段，现场要严格按设计、规范要求进行检查，发现问题及时拍照要求施工整改消缺。 2、现场剩余消缺工程进行跟踪检查，如支架、组件接地环网，螺丝螺母紧固，立柱包脚、汇流箱卫生清理、通讯调试等要及时完成。 3、现场未完成的消缺项要与运维单位、总包单位对接。 4、现场要进行安全巡视，要求工人佩戴安全帽，临时用电接线、发电机接地等需符合规范要求，不允许乱接乱放。高处作业要求有作业平台或系好安全带，做好防护措施，否则不允许施工。带电区域消缺整改要到运维单位开工作票，做好防护措施，如绝缘手套等；否则不允许施工。	
参加人（签字）	  