

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-007

活动时间	2017.11.24
活动地点	项目部办公室
主持（交底）人	孙富斌
内容： 针对现场消缺整改所需注意事项： 1、箱逆变器并网前内、外部需清理干净，箱体布线管应垂直，防火泥应封堵到位； 电缆接地线与接地扁铁需按照要求及规范进行施工。 2、现场并网增容时，必须严格按照规范流程及要求进行施工，合分闸时必须佩戴绝缘手套，冲击试验必须达到 3 次以上；箱体内绝缘测试结果必须达到规范要求。 3、接地沟必须符合图纸设计深度；接地扁铁焊接时，搭接面积必须为扁铁宽度的 2 倍，同时需做好双面防腐。 4、现场安全进行巡视，要求工人佩戴安全帽，临时用电需符合规范要求，不允许乱接乱放。高处作业要求有作业平台，做好防护，否则不允许施工。	
参加人（签字）	 