

质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4 兆瓦光伏发电项目 编号： 08

活动时间	2017.10.18
活动地点	威孚高科 1#、2#、3#屋面
主持（交底）人	朱健康
内容： 1、1#屋面卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物 2、要求铺设好施工通道，施工人员穿软底胶鞋进入施工现场 3、要求准确佩戴安全帽和反光背心 4、现场临时用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座 5、2#屋面焊接扁铁，使用业主做好的焊接箱，灭火器、沙桶、水桶、防火棉等保护措施到位，监护人员到位 6、施工现场文明卫生工作做好 今日进场发现存在以下问题： 1、2#屋面扁铁焊接结束后的焊渣未清理干净，可能破坏屋面柔性防水，现场临时电箱箱盖未盖好 针对以上问题，要求施工单位现场整改，立即清理打扫，并进行安全教育	
参加人（签字）	朱健康 吕天伟 陈兴华 胡祥 陆伟强 何甜甜 陆开道

--	--

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。