

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥 20MW 分布式光伏发电项目

编号: AQHD-ZHJL-20171127

活动时间	2017.11.27
活动地点	柯桥项目部
主持(交底)人	戚平
内容: 质量/安全活动例会 1、工作分工和明确一下: 张栋负责电气和土建现场的施工质量和安全检查, 担任监理云操作。孙金龙协助张栋做好现场的检查工作, 做好监理日记的记录和协助做好临时监理资料的编写。 2、目前监理项目的重点是华宇纸业和永盛薄膜两个项目, 张栋主要负责华宇纸业项目的巡视, 孙金龙主要负责永盛薄膜项目的巡视, 特殊情况可机动调整。 3、安全检查和进入任何项目现场我们自身需安全规范。 4、及时进行监理资料的收集、编写和整理。 5、对现场施工发现的问题及时沟通, 及时下发相应的单子, 对屡教不改的情况进行罚款处理。 6、对隐蔽工程和重要节点施工进行旁站, 做好记录。 7、进行安全报告, 对安全出现的隐患和问题, 绝不姑息, 通知单、暂停令和监理报告等措施不要吝惜下发。 8、结合行业内外的安全事例, 对大家进行安全警示和教育。 9、结合行业特点, 多学习规范和资料。 10、根据业主对项目进度要求(华宇纸业项目的 12 月 23 日初步具备并网条件, 永盛薄膜项目 12 月 15 日初步具备并网条件), 两人进行分工和协助, 督促施工单位在进度问题上安排好计划并每周报监理方。	
参加人 (签字)	 孙金龙

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建