

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: 001

活动时间	2017年9月14日14时-15时
活动地点	项目部办公室
主持(交底)人	李云
内容:	由于江西瑞金地区最近气温较高,室外屋顶施工。我监理方要求现场各个村的施工队伍要根据每天实际情况合理安排工作时间,避免施工人员因天气温度高出现中暑现象和施工安全问题。 监理第二次例会中,明确指出以村委为主导建设光伏扶贫电站,施工方辅助村委协调沟通电站建设地点事宜。现在电站建设地点一般分为两种情况: 第一种情况电站的建设地点在村委小学、幼儿园或者中学,建设地点问题就需要村委负责人出面到学校协调工作,施工方辅助村委工作讲明施工方案,避免学校出现误会现象,并且保证学校所有人员的安全问题。与校长沟通好工作,教委教育局局长明确表态支持政府扶贫电站建设工作,用学校屋顶有偿使用。屋顶租金问题,由扶贫办根据当地实际情况,出书面文件指导屋顶租赁价格,全市统一标准。根据各个学校实际情况,解释清楚光伏电站属于新能源项目是没有辐射和污染的,我们所使用的材料都是统一采购符合国家相关标准。关于防水问题,我们施工提交的施工方案是符合设计标准的,如果出现意外,由施工方负责免费维修至电站验收移交工作完成。如果是教委问题可上报瑞金市扶贫办,由扶贫办出面协调,找当地镇政府项目负责人与教委直接沟通。 第二种情况是建设在当地村民居住楼房屋顶的,有村委出面协调相关工作,施工方辅助村委讲明本项目的最终目的是为村里增加收入,村民得到实惠的项目。如果村委不配合工作,需上报扶贫办,由扶贫办出面协调,找当地镇政府项目负责人与村委沟通。 施工过程中一定要保证施工安全和质量,不允许施工人员与学校办公人员或当地村民直接发生冲突,有问题及时上报。
参加人(签字)	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建