

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-AQHD-01

活动时间	2017 年 10 月 09 日 16:00	
活动地点	现场会议	
主持(交底)人	金生文	
内容:	针对本项目特征对施工单位提出以下安全建议: 1) 施工前, 施工人员进入施工区域必须走安全通道, 作业外围进行防护栏保护, 并拉设警戒线和警示标牌, 施工区域下面必须拉设警戒线, 严禁人员进入, 防止高空抛物造成人员伤害。 2) 任何人员进入施工场地, 必须正确佩戴劳保用品, 着拖鞋及不带安全帽不得进入施工现场, 严禁在施工现场嬉戏打闹, 严禁酒后进入现场作业。 3) 现场施工人员严禁随意攀登支架和设备, 超过 1.8 米以上作业的施工人员须系安全带, 妥善放置材料, 机具及工具, 不得从高处向下抛杂物及工具, 施工过程中使用的电动工具轻拿缓放, 防止对屋面形成破坏。 4) 攀登屋面垂直爬梯时, 攀爬人员必须佩戴安全绳、安全帽, 并按要求待前一位施工人员上屋面后, 后一位施工人员才能开始攀爬直梯, 严禁两人同时及多人同时攀爬, 严禁雨天攀爬直梯。 5) 高处作业严禁抛接物品, 施工区域外围不得堆放材料、机具及杂物, 作业人员应防止碰触落物伤人, 使用工具、材料应用绳索进行传递, 高处作业下方不准人员通行及逗留, 并应设置警戒线, 悬挂安全警示牌。 6) 吊装作业: 必须进行吊装平台的搭建, 其平台搭建面积不得低于主梁跨度, 吊装作业必须严格按照吊装方案去落实并实施, 吊装至平台的物品及组件必须及时分散, 不得集中堆放, 防止部分区域受力破坏屋面结构; 吊装施工人员必须持证上岗, 并设有专职指挥人员及现场安全员。 7) 加强用电安全, 施工用电必须三级配电, 总箱分箱开关箱, 一机一闸一漏保, 不得随意搭接线, 对施工过程中使用的临时线路必须定期检查, 及时排除漏电隐患; 机械设备有漏电保护装置和可靠接地。 8) 施工现场需动明火施工必须进行审批, 施工现场消防灭火器必须到位; 施工区域内不得吸烟, 防止随意乱扔烟头引发火灾。 9) 安全文明施工宣传, 各施工区域醒目位置必须悬挂或张贴安全文明施工标语及安全警示牌, 做到安全第一, 警钟长鸣。	
参加人(签字)	马登科 黄兆锋 强永宏 陈志会 李峰伟	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建