



质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号： 003

活动时间	2017.09.14 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容： 李小忘： 本周工作： 1、10#、11#、12#基础开挖完毕； 2、10#、13#、14#、15#、16#钢筋笼焊接完成； 3、10#模板、支架钢管已运至现场，开始支模。 下周工作重点： 1、12#、11#、10#基础浇筑完成； 2、9#、8#、7#、6#基础浇筑完成； 3、9#、8#、7#、6#钢筋笼焊接完成。 项目负责人： (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人（签字）	  

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。