


质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 004

活动时间	2017.09.21 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容:	李小忘: 本周工作: 1、7#、8#基础开挖完毕; 2、10#基础浇筑。 下周工作重点: 1、3-6#基础开挖完成; 2、9#、11#、12#基础浇筑完成; 3、8#、7#钢筋笼焊接完成。 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患
参加人(签字)	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。