




质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号： 005

活动时间	2017.10.26 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容： 李小忘： 本周工作： 1. 7-16#基坑抽水工作； 2. 完成 12#基础浇筑；完成 11#支模浇筑； 3. 完成 22#基础开挖； 4. 完成 21-24#钢筋笼绑筋。 下周工作重点： 1、21#、22#浇筑，13#、14#浇筑； 2、1#、3#、20#基础开挖。 项目负责人： (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人（签字）	  

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。