

质量/安全活动记录

工程名称：江西木林森 16.7 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号：JXM11-002

活动时间	2017. 12. 13
活动地点	一期厂房内
主持（交底）人	唐继康
内容： 对支架及设备接地要求进行交底： 1、接地扁铁与设备互连时，搭接长度必须满足扁铁宽度的2倍。 2、梯形搭接时，必须使用扁铁作为支撑，并与双向连接。 3、焊接完成后，必须对焊接面做好防腐等保护措施。 4、扁铁焊接焊缝必须美观，焊渣等焊瘤必须清理干净。	
参加人（签字）	唐继康, 鲁云