

节假日前安全检查记录表

工程名称: 山东五岳钒具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: 015

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.30	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	元旦前对项目现场进行安全专项大检查 (2017.12.29 已并网)		
存在问题	1、生产、钢构、冶炼、拉拔车间屋面在施工过程中脊梁损坏严重; 2、冶炼、拉拔车间屋面整改后, 在施工中有塌陷部分; 3、屋面施工后造成的垃圾清理不透彻; 4、箱变、逆变器室内未配置消防器材; 5、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽; 6、配电室内需配置消防器材、安全用具; 7、高低压电缆裸露部分需套管作安全防护; 8、上屋面脚手架需加固防护。		
整改要求	1、对屋面脊梁顺坏部分限期 5 天内整改结束并报监理、业主验收; 2、对于屋面塌陷部分限期 5 天内整改结束并报监理、业主验收; 3、屋面垃圾限期 2 日内清理完成报监理检查; 4、项目已并网发电, 箱变、逆变器室内消防器材尽快配备; 5、对于未佩戴安全帽人员警告, 若下次再出现类似情况, 将进行经济考核; 6、项目已并网, 配电室内消防器材、安全用具需尽快落实; 7、裸露电缆限期 3 日内整改完成并报监理验收; 8、上屋面脚手架 1 日内消除安全隐患, 确保人员上下人身安全。		
检查人	严卫忠、孙源、邹德嘉	施工项目部 签收人/日期	李亨 2017.12.30
整改情况	以上问题已逐一整改完成, 请监理、业主复验。 整改负责人: 李亨 日期 2018-01-01		
复查意见	已基本整改完成, 并已通过复验。 复查人: 尹强 日期 2018-01-02		

