

### 质量/安全活动记录

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目      编号： 02

活动时间	2017 年 11 月 20 日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	严卫忠
<p>内容：（一）组件安装</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。</li> <li>2. 组件安装前应作如下准备工作：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1). 支架的安装工作应通过质量验收。</li> <li>2). 组件的型号、规格应符合设计要求。</li> <li>3). 组件的外观及各部件应完好无损</li> <li>4). 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。</li> </ol> </li> <li>3. 组件的安装应符合下列规定：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1). 光伏组件安装应按照设计图纸进行。</li> <li>2). 组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。</li> <li>3). 组件安装允许偏差应符合表 规定：组件安装允许偏差：允许偏差倾斜角度偏差<math>\leq 1^\circ</math> 组件边缘高差相邻组件间<math>\leq 1\text{mm}</math> 东西向全长（相同标高）<math>\leq 10\text{mm}</math> 组件平整度相邻组件间<math>\leq 1\text{mm}</math> 没东西向全长（相同轴线及标高）<math>\leq 5\text{mm}</math>。</li> </ol> </li> <li>4. 组件之间的接线应符合以下要求：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1). 组件连接前，应分别测量组件电气参数。</li> <li>2). 组件连接数量和路径应符合设计要求。</li> <li>3). 组件间接插件应连接牢固。</li> <li>4). 外接电缆同插接件连接处应搪锡。</li> <li>5). 组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。</li> <li>6). 组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。</li> </ol> </li> <li>5. 组件的安装和接线还应注意如下事项：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1). 组件在安装前对每块组件进行电压检测，组件连线完毕进出汇流箱前应进行抽检测试，测试结果应填写“光伏组件现场测试表”按光伏规范格式进行填写。</li> <li>2). 组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。</li> <li>3). 组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。</li> <li>4). 组件之间连接线不应承受外力。</li> <li>5). 同一组串的正负极不宜短接。</li> <li>6). 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用 PVC 管进行保护。</li> <li>7). 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。</li> <li>8). 进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。</li> <li>9). 对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。</li> <li>10). 严禁在雨天进行组件的连线工作。</li> </ol> </li> <li>6. 组件接地应符合下列要求：</li> </ol>	



- 1). 带边框的组件应将边框可靠接地。
- 2). 组件接地电阻应符合设计要求

(二)、汇流箱安装

1. 汇流箱安装前应做如下准备:

- 1). 汇流箱的防护等级等技术标准应符合设计文件和合同文件的要求。
- 2). 汇流箱内元器件完好, 连接线无松动。
- 3). 安装前汇流箱的所有开关和熔断器宜断开。

2. 汇流箱安装应符合以下要求:

- 1). 安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为镀锌件。
- 2). 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。
- 3). 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于  $2M\Omega$  (DC1000V)。
- 4). 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。

参加人 (签字)

尹忠 庄玉云

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

