

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SQHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.27	检查地点	4#、5#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对4#、5#屋面扁铁焊接、桥架安装、电缆敷设进行巡视检查		
存在问题	1. 个别接地扁铁未焊接到位; 2. 个别桥架未安装紧固; 3. 个别光伏电缆裸露在外。		
整改要求	1. 要求施工人员必须把接地扁铁焊接到位; 2. 要求施工人员必须把桥架紧固到位; 3. 要求施工人员用软管把光伏电缆包裹, 不能裸露在外。		
检查人	任秉巍、张俊飞	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.1.27
整改情况	1. 把接地扁铁进行三面满焊 2. 把桥架紧固到位 3. 把光伏电缆用软管进行包裹 整改负责人: 张其学 日期: 2018.1.27		
复查意见	已整改 复查人: 任秉巍、张俊飞 日期: 2018.1.27		