

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZJL-SJLJ-1

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.7	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区进行质量巡视检查。		
存在问题	1. 3#屋面部分光伏线缆未绑扎到位; 2. 部分直流汇流箱内垃圾未清理; 3. 3、4、5#屋面检修边桥未设置接地。		
整改要求	1. 要求施工方必须将全部线缆绑扎到位; 2. 要求施工方将直流汇流箱内垃圾清理干净; 3. 要求施工方抓紧完善桥梁接地。		
检查人	仝善善	施工项目部签收人/日期	张莫学 2018.7.7
整改情况	已安排施工人员进行整改相关问题。 整改负责人: 张莫学 日期: 2018.7.8		
复查意见	正在整改。 复查人: 仝善善 日期: 2018.7.8		