

JXM11: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 江苏阚山发电有限公司光伏项目 3.2MW

编号: ZHJL-SHDL-002

活动时间	2017年11月22日
活动地点	江苏阚山发电有限公司光伏项目监理项目部
主持人(交底)人	徐文平
内容: 现场钢筋安装安全技术交底 1.现场人工断料,所用工具必须牢固,掌握子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩或朝向无人区。 2.多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一直线上。钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。 3.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。 4.绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖立;柱筋在4m以上,应搭设工作台。柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 5.绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。 6.绑扎高处建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋,应搭设外架或安全网。绑扎时挂好安全带。 7.起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离地1m以下始准靠近,就位支撑好方可摘钩。 8.吊运短钢筋应使用吊笼,吊运超长钢筋应加横担,捆绑钢筋应使用钢丝绳千斤头,双条绑扎,禁止用单条千斤头或绳索绑吊。 9.吊运在楼层搬运、绑扎钢筋,应注意不要靠近和碰撞电线。并注意与裸体电线的安全距离(1kv以下$\geq 4m$, 1-10kv$\geq 6m$)。 10.夜间施工灯光要充足,不准把灯具挂在竖起的钢筋	
参加人(签字)	徐文平 李超 詹少波 杨志达