

JXMB12 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目光伏发电项目

编号：JXMB12-010

活动时间	2018年4月7日														
活动地点	雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目临时住地（顺义宾馆）														
主持人（交底）	申景鹏														
内容：支架基础施工技术交底 支架基础施工技术交底 一、静压桩式基础的施工应符合下列规定： 1. 就位的桩应保持竖直，使千斤顶、桩节及压桩孔轴线重合，不应偏心加压。静压预制桩的桩头应安装钢桩帽。 2. 压桩过程中应检查压力、桩垂直度及压入深度，桩位平面偏差不得超过$\pm 10\text{mm}$，桩节垂直度偏差不得大于1%的桩节长。 3. 压桩应该连续进行，同一根桩中间间歇不宜超过30min。压桩速度一般不宜超过2m/min。 钢管外侧宜包裹土工膜，钢管内应通过填粒注浆防腐。 二、支架基础齐整度应符合下列标准： 1. 支架基础的轴线及标高偏差应符合表4.3.4-1的规定： 表4.3.4-1 支架基础的轴线及标高偏差 <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th colspan="2">允许偏差</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">同组支架基础之间</td><td>基础顶标高偏差</td><td>$\leq \pm 2\text{mm}$</td></tr> <tr> <td>基础轴线偏差</td><td>$\leq 5\text{mm}$</td></tr> <tr> <td rowspan="2">方阵内基础之间 (东西方向、相同标高)</td><td>基础顶标高偏差</td><td>$\leq \pm 5\text{mm}$</td></tr> <tr> <td>基础轴线偏差</td><td>$\leq 10\text{mm}$</td></tr> </tbody> </table>			项目名称	允许偏差		同组支架基础之间	基础顶标高偏差	$\leq \pm 2\text{mm}$	基础轴线偏差	$\leq 5\text{mm}$	方阵内基础之间 (东西方向、相同标高)	基础顶标高偏差	$\leq \pm 5\text{mm}$	基础轴线偏差	$\leq 10\text{mm}$
项目名称	允许偏差														
同组支架基础之间	基础顶标高偏差	$\leq \pm 2\text{mm}$													
	基础轴线偏差	$\leq 5\text{mm}$													
方阵内基础之间 (东西方向、相同标高)	基础顶标高偏差	$\leq \pm 5\text{mm}$													
	基础轴线偏差	$\leq 10\text{mm}$													

方阵内基础之间 (南北方向、相同标高)	基础顶标高偏差	$\leq \pm 10\text{mm}$
	基础轴线偏差	$\leq 10\text{mm}$

2. 支架基础尺寸及垂直度偏差应符合表 4.3.4-2 的规定：

表 4.3.4-2 支架基础尺寸及垂直度允许偏差

项目名称	允许偏差 mm/全长
基础垂直度偏差	$\leq 5\text{mm}$
基础截面尺寸偏差	$\leq 10\text{mm}$

3. 支架基础预埋螺栓偏差应符合表 4.3.4-3 的规定：

表 4.3.4-3 支架基础预埋螺栓偏差

项目名称	允许偏差	
同组支架的预埋螺栓	顶面标高偏差	$\leq 10\text{ mm}$
	位置偏差	$\leq 2\text{ mm}$
方阵内支架基础预埋螺栓 (相同基础标高)	顶面标高偏差	$\leq 30\text{ mm}$
	位置偏差	$\leq 2\text{ mm}$

交底单位：常州正衡电力工程监理有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目监理项目部	被交底单位：广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目施工项目部
--	---

被交底人签名	谢宗衡 董国辉 付空 张子豪 张博
--------	-------------------------