

上海上电漕泾发电有限公司专题会议纪要

2018 年 5 月 11 日

审核：朱 峰

签发：车凌云

“上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”第三次安委会

2018 年 5 月 11 日，漕泾电厂召集上电新能源与上电工程以及正衡监理公司在漕泾电厂 101 会议室就“上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”召开第三次安委会会议，并形成如下会议纪要：

1、总包施工单位的五牌二图已安装就位，其他分包单位的组织架构和主要联系人电话也需做成牌图张贴，大型机械入场资料（推土机、挖机）已报审监理部。

2、外部事故快报和安全警戒卡已及时传达各单位进行教育学习，后期安装队伍进场前做好安全教育培训。

3、严格把控施工车辆进出，注意施工临时用电的安全问题，近日天气升温，要做好露天施工防暑降温工作。

4、本周检查，发现施工人员未佩戴安全帽现象 3 起；闲杂人员随意进出施工现场的情况 2 起；施工人员现场吸烟情况 1 起；检查施工现场临时用电情况存在安全隐患一处，经下发通知单后已整改完成，施工单位应加强现场安全管

理。

5、现场要做好防台防汛工作，场区内及时开挖、疏通排水沟做好排水工作。

6、6月份为安全生产月，开展“生命至上，安全发展”为专题的安全活动。

7、通过的安全处罚条例，需以文件的形式下发各单位执行，并严格按条例进行考核。

8、施工队伍人数较多需设置专职安全员，施工单位对人员进行划分管理，设定班组建制，由班组长每天进行开工前的安全交底。

9、支架安装人员需提交人员信息等资料，并做好人员资质报审工作，进场前必须进行安全教育培训。

10、总包方需制定安全专项措施（土建、电气安装），以及相对应的奖惩规定，完善工程管理。

11、施工过程中注意环保安全问题，3.9米标段清淤泥工作需彻底有效。

12、施工单位须完成支架安装前的材料准备，下星期一，工程部对开工条件进行检查确认。

13、交通安全需引起重视，场区车辆进出须有专人指挥，避开上下班时间；加油车不得停靠在丁字路口。

14、监理队伍要加强现场的质量、安全巡视，施工单位HSE部也要安排落实管理人员，进行现场的反违章管理。



会议主持：汪家骏

参会人员：

漕泾电厂：车凌云、朱 峰、杨洁峰

上电新能源：谢骊骊、魏 佳、陆晓晔、沈承霖

上电工程：李旭东、韩卫辉

监理公司：汪家骏、蒋帅焱、黄长春、杜召栋

会议记录：汪家骏

报：630 项目指挥部

送：上电新能源、上电工程、监理公司
