

质量/安全活动记录

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: CGGF-CHJLHD-05

活动时间	2018 年 5 月 25 日
活动地点	漕泾电厂 101 办公室
主持（交底）人	汪家骏

内容:

- 1、本周安全巡视检查,发现施工人员未佩戴安全帽及反光背心现象 1 起,已当场对其进行安全教育并整改完成。
- 2、5 月 21 日发现漫华路因重车频繁出入,对该路段造局部地方造成破坏,施工单位已对破坏地段加铺钢板,并架设防护栏杆,但夜间无任何照明及反光措施,对夜间行车存在安全隐患,当日已整改完成。
- 3、5 月 22 日发现箱变钢构基础焊接临时用电安全隐患 1 处,已令分包单位进行整改,当日已整改完成
- 4、5 月 23 日发现接地焊接及箱变焊接施工区无灭火器材,存在消防安全隐患 1 处,次日复查已整改完成。
- 5、本周四漕泾电厂、新能源公司及我方监理对各分包单位的施工资质、施工人员的安全教育及安全交底情况进行了资料抽检活动,发现部分施工人员的年龄超标,不能满足现场施工安全的需求,已令施工单位对该部分人员进行了劝退。
- 6、上周安委会提出的各分包单位的五牌二图的悬挂事宜已落实,新进场员工的安全交底工作已完成。各出口的围墙施工未能完成,本周需尽快落实到位。

7、本周现场还存在部分安全隐患需进行整改，施工区现场道路坑洼现象较为严重，局部路段地基较软，对场区内行车安全造成影响，施工单位需对存在问题的路段重新进行修铺工作。1#SVG 基坑较深，无任何边坡防护措施，因近日雨水天气较多，恐有塌方危险，施工单位需做好边坡防护工作并及时进行排水作业。

8、下周雨水天气较多，现场任需对用电进行安全隐患排查工作，确保雨水天气无电气事故的发生。

9、现场接地网的施工需加快完成，警防雷雨天气对已安装完成的设备造成破坏。

参加人（签字）

汪子良 杜召林 彭建 蒋月斌

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。