

上海上电漕泾发电有限公司专题会议纪要

2018 年 5 月 3 日

审核：朱 峰

签发：李 峰

“630 项目”工程进度、设备催缴盘点会

2018 年 5 月 3 号下午 3 点整，在漕泾电厂 101 会议室召开“630 项目”工程进度、设备催缴盘点会，并形成如下会议纪要：

1、吕兆俊立即提供 630 项目电缆清册，漕泾电厂计划部于 5 月 5 号前完成上电漕泾仓库库存电缆可用性的盘点工作。

2、吕兆俊、王鸣剑从运行调度管理的角度，对新能源漕泾光伏一期厂区内的电气设备运行生产调度管理情况进行排摸，并于 5 月 9 号前提供书面报告。

3、监理明天对 8 个条形基础现场浇筑和在组合场地上的 8 个条形基础浇筑进行验收，待验收合格后，方可继续施工。

4、监理明天按照设计院图纸要求，对现场垫层浇筑事宜出具通知单。

5、光伏组件：要求 5 月 10 号第一批到货，但常州亿晶提出预付款 3500 万元到账后方可供货。由新能源公司本周末去常州亿晶催缴并于下周负责筹款，确保组件准时到

货。

6、固定支架：要求5月6号到货574套。

7、逆变器：要求5月20号到货。

8、汇流箱：要求5月15号到货20台。

9、箱变：要求5月20号到货20台，若不能按时到货，用上电漕泾施工的现有箱变代替。

10、SVG设备：要求5月25号到货，但南瑞继保提出供货困难。由上电漕泾带队5月4号去南京催缴。

11、35KV配电装置：要求5月25号到货。

12、上电工程计划5月4号对电缆标段招标，要求5月12号到货。

13、要求设计院尽快提供A类（紧急）图纸：西区接地网图、西区箱式变基础施工图、SVG装置基础图。B类（较急）图纸：西区电缆布置图、西区电缆与开关站连接施工图、35KV开关施工图、计算机监控施工图。

14、各单位齐心协力众志成城，6月8号第一方阵并网发电为首要目标。

会议主持：李 峰

漕泾发电有限公司：李峰、朱峰、龚文斌、严风、张涛、金卫忠、施华荣、吕兆俊、王林、吴栋梁

上电工程：李旭东、王国军、张军燕、许泉敏

新能源公司：谢骊骊、吴伟杰

常州监理：汪家骏

会议记录：张涛

报：上海电力工程部、物资部

送：上电新能源、上电投、上电工程
