

上海上电漕泾发电有限公司专题会议纪要

2018 年 5 月 13 日

审核：车凌云

签发：李 峰

“上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”项目进度盘点会

2018 年 5 月 13 日，漕泾电厂召集上电新能源、上电工程以及正衡监理在 101 会议室就“上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”召开项目进度盘点会，梳理设备到货情况及工程施工进度，形成如下会议纪要：

一、设备到货情况

- 1) 5 月 20 日 35kV 电缆到货，5 月 30 日剩余电缆全部到货，电缆套管材料待设计院 5 月 15 日图纸交付后再行确定。
- 2) 35kV 配电装置计划 5 月 27 日到货，箱式升压变计划 5 月 27 日到货两台。请上电工程于下周到山东对 35kV 配电装置及箱式升压变的供货进行催缴。
- 3) 35kV 开关站计算机监控系统 5 月 25 日到货，SVG 装置 6 月 3 日前完成调试。
- 4) 支架 5 月 13 日起开始到货，5 月 17 日全部到

货。

5) 逆变器 5 月 20 日全部到货。

二、施工进度盘点

西区（标高 8.5 米）工程

- 1) 基础垫层 5 月 15 日完成；条形基础 5 月 18 日完成。
- 2) 5 月 13 日至 5 月 17 日完成支架供货，5 月 25 日完成支架安装。5 月 27 日完成光伏组件安装。
- 3) 箱变采用静压桩施工，5 月 10 日桩图纸完成，5 月 16 日完成打桩，5 月 18 日箱变基础完工。
- 4) 箱变单元安装以 7 号，5 号，4 号为顺序，箱变到货后请工程公司落实。
- 5) SVG 基础采用承台施工，5 月 18 日 SVG 基础完工。
- 6) 请工程公司落实 B1 路及 A3 路修整以保证 17 米重车通行。光伏一期二期连接道路 5 月 14 日沿堤坝接缝处完成打通。

东区（标高 3.9 米）工程

- 1) 土方工程应在 5 月 30 日前完成设计标高，并完成场地平整。
- 2) 5 月 20 日至 30 日完成东区 A3 道路以西垫层

浇筑。

- 3) 5月20日前东区A3道路以西支架基础图纸交图。
- 4) 5月24日至6月3日完成条形基础浇筑, 6月6日完成支架安装, 6月9日完成光伏组件安装。
- 5) 请工程公司落实专业单位对东区标高进行复测, 5月15日完成, 确保工程质量要求。
- 6) 东区场地积水需尽快排出, 保证后续工程质量, 澄清池请工程公司尽快完成。

会议明确以5月18日完成西区条形基础浇筑, 5月25日完成西区支架安装为重要节点。送出工程5月14日联系地调、市调进一步落实。3.9米区域场地平整工作需严格把控质量。底脚螺栓可安排多家厂家同时预制。支架安装需先试装一个方阵由业主、监理验收合格后作为样板进行批量安装。请工程公司、施工单位按会议纪要要求进一步落实相关工作。

会议主持: 李 峰

参会人员:

漕泾电厂: 车凌云、朱峰、龚文斌、吕兆俊、葛圣宇、
骆永刚、梅璐

上电新能源：谢骊骊、叶青、陆晓晔、沈承霖

上电工程：吴建平、李旭东、韩卫辉、许泉敏

常州正衡：汪家俊、黄长春、蒋帅焱

会议记录：卢健

报：上海电力工程部、物资部

送：上电新能源、上电工程、上电投
