

# 上海上电漕泾发电有限公司专题会议纪要

2018年5月27日

审核：车凌云

签发：李 峰

---

## “上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”项目进度盘点、设备催缴会

2018年5月27日，漕泾电厂召集上电新能源、上电工程以及正衡监理在101会议室就“上海化工区漕泾（二期）移动光伏示范电站工程项目”召开项目进度盘点、设备催缴会，梳理设备到货情况及工程施工进度，形成如下会议纪要：

### 一、设备到货情况

- 1) 5月26日35kV电缆已全部到货，电缆套管5月28日到货。
- 2) 35kV配电装置5月27日已到货，箱式升压变计划5月28日到货两台，后续两台5月30日到货，5月31日前到齐6台箱变。
- 3) 35kV开关站计算机监控系统已到货，厂家调试负责人5月27日中午到场，SVG装置5月31日到货一台。
- 4) 西区支架5月29日全部到货，已比计划延期10天。

- 5) 西区逆变器已全部到货，汇流箱5月28日到齐。
- 6) 5月29日PT、CT到货，6月1日前校验完成回厂。

## 二、施工进度盘点

### 西区（标高8.5米）工程

- 1) 基础垫层计划5月28日完成；条形基础已全部制作完成。
- 2) 5月29日光伏支架全部到货后组件及支架安装速度控制在各50套/天。
- 3) 箱变基础已完成打桩，四台箱变钢结构平台已完成，剩余三台月底完成。
- 4) 箱变钢平台安装以7号，5号，4号为顺序，支架及组件以5号，4号，7号为顺序安装。
- 5) 1号SVG承台浇筑已完成，5月27日浇筑完箱体，土建交付安装日期不迟于6月2日，SVG调试厂家6月2日进场。
- 6) 2号SVG承台5月27日完成。
- 7) 请工程公司立即落实B2路的修整以保证日常车辆通行，5月30日前未完成，则由漕泾电厂负责。光伏一期二期连接道路电缆埋管5月27日恢复，保证道路车辆通行。

- 8) 5月31日完成35kV电缆从开关站到7号箱变的安装，通讯电缆同步完成。
- 9) 35kV监控系统由上电工程开具工作票，光伏一期运行人员做好安全措施，漕泾电厂吕兆俊总体协调。
- 10) 1母35kV开关柜6月2日开始安装，6月4日完成。

#### 东区（标高3.9米）工程

- 1) 5月30日前请上电工程完成东区施工组织设计。
- 2) 5月30日前上电漕泾组织召开支架联络会，请设计院、支架厂商参加，重点讨论拉盘连接、设备供货计划。
- 3) 6月4日前完成土地碾压和平整。

---

会议主持：李 峰

参会人员：

漕泾电厂：车凌云、朱峰、吕兆俊、葛圣宇、骆永刚

上电新能源：谢骊骊、叶青、吴伟杰、陆晓晔

上电工程：吴建平、李旭东、韩卫辉

常州正衡：汪家俊

天德建设：潘忠华

浩天电力：史建明

会议记录：卢健

---

报：上海电力工程部、物资部

送：上电新能源、上电工程、上电投

---