

质量活动记录

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目
编号：YCGF-ZHJL-012

活动时间	2018 年 7 月 25 日
活动地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目监理项目部
主持（交底）人	苗守明
内容： 光伏区普遍存在的一些问题，检查时需仔细查看 1、乔集、张集镇光伏区管桩施工、支架安装、组件安装与总进度计划比较出现了很大的偏差，需要采取纠偏措施。 2、乔集、张集光伏区一些发电单元檩条弯曲不直；立柱未满焊、未除锈防腐；立柱擅自气割割孔；螺栓紧固缺少螺母、垫片、弹片；组件压块不到位、橡胶垫外露；电缆外露保护管固定不牢。 4、乔集、张集镇光伏区组件压块没有压到位有空隙，压块橡胶垫片外露。 5、光伏区组件破损率太高，提醒施工人员注意。	
参加人（签字）	李曙实 左利奇 邵勇

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建